



## यशोधरा गाँउपालिका

गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालय

बैदौली, कपिलवस्तु



### आ. ब. २०७९।८० का योजना लागि स्वकृत योजना विवरण

क्र.स.	योजनाको नाम	आयोजना स्थल	वडा नं	बजेट	सम्भौता मिति	सम्पन्न गर्नुपर्ने समयबधी	अहिलेको भौतिक अवस्था	कैफियत
१	बिचली भडेहरको करवाला मर्मत	बिचली भडेहर	२	४४,१४०.००	२०७९.११.०२	२०७९.१२.२५	चालु	
२	लमतियाको सिमाना देखि गनेशपुर हुदै बिचाली भडेहरको सिमाना सम्म कुलो निर्माण	बिचाली भडेहर	२	२७७,६८४.००	२०७९.१०.२५	२०७९.१२.२५	चालु	
३	बिचली भडेहर बाँधदेखि करवालासम्म बाँध मर्मत		२	९३,०९६.००	२०७९.१०.१९	२०७९.११.२०	सम्पन्न	
४	जलाल अहमदको घर देखि पाखरी सम्म र दक्षिण नालासम्म कुलो मर्मत	पोखरभिटवा	४	८४,५७२.००	२०७९.०९.०६	२०७९.१०.१५	स्थगित	
५	गाँउको पूर्वतर्फ रहेको पोखरीको बाँध निर्माण	कडजहवा	६	१२०,७८६.००	२०७९.१०.२५	२०७९.११.२५	सम्पन्न	
६	बाबुदेव जनता मा बिको जीर्ण भवन डिमोलुसन तथा खेल मैदानमा माटो पटान	रंगपुर	६	४४,३३३.००	२०७९.०९.०३	२०७९.१०.१०	सम्पन्न	
७	बसन्तपुर पूर्वडिह मूलनहरदेखि लोहभरवासम्म कुलो मर्मत	बसन्तपुर	३	१४०,२८९.००	२०७९.१०.१७	२०७९.११.२०	सम्पन्न	
८	बसन्तपुरका विभिन्न कुलाहरु मर्मत	बसन्तपुर	३	३७४,५६८.००	२०७९.११.१८	२०७९.१२.३०	चालु	
९	सफि मोहमदको खेतदेखि कैलाश मिश्रको खेतसम्म कुलो मर्मत		३	१६५,९९२.००	२०७९.११.०२	२०७९.१२.२५	चालु	

१,३४५,४६०.००