

आ.ब. ०८१।०८२ को बरुषिक सडडिक्षा डुरतलवेदन



आ.ब. ०८१/८२

## यशोधरा गाउँपालिका

बरुषिक डुरगति डुरतलवेदन

डुरिति : २०८२।०५।०४

यशोधरा गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
बैदौली, लुडुडुबनी डुरदेश नेपाल

## १. कार्यकारी साराशं

यशोधरा गाउँपालिकाको समृद्धको आधार “यशोधराको पहिचान: शिक्षा स्वास्थ्य समृद्ध विकास उद्यमशीलता सुशासन शान्ति हाम्रो प्रयास” भन्ने दीर्घकालिन सोचका साथ यस गाउँपालिकाले योजनाबद्ध विकासलाई अगाडि बढाइ रहेको छ । आ.ब. ०८१।०८२ मा माहिला, गरिब तथा वञ्चितिकरणमा परेका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिदै समन्यातमा आधारित विकासलाई आत्मसाथ गर्दै कार्यसम्पादन गरिएको छ ।

सीमित स्रोत साधन तथा अपर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावमा पनि पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अथक प्रयासले गर्दा आ.ब. २०८१।०८२ मा शंतोषजन प्रगति हासिल भएको छ । आ.ब. ०८१।०८२ मा कुल आमदानी ५३ करोड ७५ लाख २५ हजार ४ सय ६५ रुपैया प्राप्त भएको छ जस मध्ये ४९ करोड ९७ लाख २२ हजार ३ सय ६० रुपैया खर्च भएको प्रतिशतमा हेर्नेहो भने ८१.२५ प्रतिशत बार्षिक बजेट खर्च भएको छ । बार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक बनाउन आवश्यक एन नियमको तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी र वस्तुपरक बनाउने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

## २. क्षेत्रगत समिक्षा

### २.१ राजश्व क्षेत्र

आ.ब. बर्ष २०८१।०८२ मा आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य ३ करोड ३० लाख राखिएकोमा ७६ लाख १४ हजार ७ सय ८८ रुपैया मात्र उठेको छ । जुन लक्ष्यको २१.०७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

राजश्व परिचालनको लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् । बजार अनुगमन, सचेतना कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको छ । करको दरमा भन्दा दायरामा विस्तार गरिएको छ ।

अन्य कर सन्तोषजनक रूपमा उठे तापनि व्यवसाय कर तथा घर बहाल करमा सोचे अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन ।

२.२ आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था :

क्र.स.	श्रोत	लक्ष्य	प्राप्त	कैफियत
१	आन्तरिकश्रोत	३ करोड।- ३० लाख	७६ लाख १४ हजार ७८८ पैसा १९	१३५८०२।४३ नगद बाँकी
३	जम्मा		७४७८९८५।७६	बैंक दाखिला

३. वित्त क्षेत्र तथा भौतिक प्रगति समेत

आर्थिक बर्ष ०८१।०८२ को चालू तथा पुर्जीगत खर्चमा मितव्ययिता कायम भएको छ । संघ तथा प्रदेशको समानिकरण अनुदान, राजस्व बाडफाड, समपुरक, शसर्त तथा विशेष गरी जम्मा निकास ५३ करोड ७३ लाख ८८ हजार रहेको थियो । जस मध्ये ३७ करोड ८१ लाख ८९ हजार १ सय १९ रुपैया खर्च भएको छ ।

क. अनुदान तर्फ

क्र.स.	श्रोत	लक्ष्य	प्राप्त	कैफियत
१	लुम्बिनी प्रदेश सरकार	२ करोड ४० लाख ५ हजार	२ करोड २७ लाख ५५ हजार	
२	नेपाल सरकार संघिय	३३ करोड ९६ लाख ४२ हजार।	३० करोड ९ लाख ७० हजार १४०	
३	जम्मा	३६ करोड ३६ लाख ४७ हजार।	३२ करोड ३७ लाख २५ हजार १४०	

ख. राजस्व बाँडफाड :

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

क्र.स.	श्रोत	लक्ष्य	प्राप्त	कैफियत
	सरकार सवारी साधन कर	४७ लाख ९२ हजार	७५ लाख ६८ हजार ६ सय ९९	
	घरजग्गा राजिष्ट्रेशन दस्तुर	८० लाख।	५६ लाख ८७ हजार २१२	
	संघिय सरकार	१० करोड ५८ लाख-	९ करोड ४४ लाख ७१ हजार ५५	
	अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी	०	०	
	जम्मा	११ करोड ९० लाख ९२ हजार	१० करोड ७७ लाख २६ हजार ९ सय ६७	

ग. संचित कोषको अवस्था :

क्र.स.	श्रोत	प्राप्त	कैफियत
१	गत बर्षको अल्या	९ करोड ८४ लाख ५८ हजार	
२	आन्तरिक राजश्व	७४ लाख उनासी हजार	
३	आन्तरिक अनुदान खाता	३२ करोड ३७ लाख २५ हजार	
४	राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त	१० करोड ७७ लाख २६ हजार	
५	जम्मा	५३ करोड ७३ लाख ८८ हजार	

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

घ. अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट निकास भएको रकम :

क्र	शिर्षक	अख्तियारी रकम	खर्च	
क. नेपाल सरकार संघ				
१	स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	६ लाख ६० हजार	२ लाख ४० हजार	
२	एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७ करोड ४२ लाख ७४ हजार	३ करोड ८५ लाख १३ हजार ९ रुपैया	
३	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१७ करोड ९९ लाख ६५ हजार २ सय	१७ करोड ८१ लाख ४९ हजार ९ सय ३ रुपैया	
४	विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना केन्द्र स्तर	३ लाख ४९ हजार	०	
५	रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२ लाख ८१ हजार ७ सय	०	
	जम्मा	२५ करोड ५५ लाख २९ हजार ९ सय	२१ करोड ६९ लाख २ हजार ९ सय १२	

ड. क्षेत्रगत विनियोजन तथा खर्चको अवस्था :

क्र स	क्षेत्र	विनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	आर्थिक विकास	४ करोड ४८ लाख ६० हजार	२ करोड ९२ लाख ५७ हजार ५ सय ३०	६५.२२
२	सामाजिक विकास	२७ करोड १० लाख ९१ हजार	२० करोड ८८ लाख २४ हजार ७ सय ८६	७७.०३

३	पूर्वाधार विकास	१२ करोड ८६ लाख ७३ हजार	९ करोड ९ लाख २७ हजार ५ सय ८	७७.६७
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्ध क्षेत्र	२ करोड ६४ लाख १८ हजार ७ सय २०	१ करोड ५९ लाख ९९ हजार ७ सय ११	६०.५२
५	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनीक	१३ करोड ३१ लाख ५४ हजार ८ सय ५० रुपैया	११ करोड ४० लाख ३३ हजार २ सय ७५	८५.६४

#### ४. खरिद व्यवस्थापन

कार्यालयका हरेक क्रियाकलापलाई छिटो, मितव्ययी, वित्तिय अनुशासन र गुणस्तरीय खरिद व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आर्थिक बर्षमा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयबाट फर्निचर, सवारी साधन, फोहोर व्यवस्थापनका लागि सामाग्री, ल्याब सामाग्री, मेशिनरी सामाग्री, पावर व्याकअप लगायत सामाग्री खरिद भएको छ ।

#### ५. जिन्सी व्यवस्थापन

यस गाउँपालिकाको कार्यालय, विषयगत शाखा, वडा कार्यालयमा आवश्यक सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरिएको छ । भण्डारको लागि उचित स्थानको अभाव रहेको छ । प्रचलित खरिद कानुन शिलबन्दी कोटेशन, कोटेशनको आधारमा खरिद कार्य गरिएको छ ।

#### ६. सुशासन प्रवर्द्धन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन

गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन गर्दा सशासनका मान्यता आत्मासात गर्दै निर्णयमा खुलापन र पारदर्शिता अवलम्बन गरीरहेको छ । कार्यसम्पादनमा प्रभावकारीता, कानुनको शासनको प्रभावकारी अभ्यास र प्रभावकारी उपाय अवलम्बन, सरोकारवालाको सहभागिता, निर्णयमा पहुँच तथा शासन र लाभमा सबैको समावेशी सहभागिता जस्ता सुशासनका मानकलाइ अभ्यास उतारेको छ ।

हरेक योजनामा योजना सूचना पाटी राख्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने तथा खर्च सार्वजनिक गर्ने कार्यलाइ अनिवार्य गरिएको छ । वेसाइट, सामाजिक सजांल, मोबाइल एप्स लगायत अधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरिरहेको छ । उपभोगता समितिलाइ योजना सम्झौता गर्नु पूर्व अनुशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।

## आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

समिति जनशक्तिलाइ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गरिएको छ । दोहोरो तेहेरो जिम्मेवारीमा समेत कर्मचारीहरूले काम गर्नु परेको अवस्था छ । कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखेको लागि आवश्यक ध्यान दिइएको छ । कर्मचारीलाइ प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थापन हुँदै छ । पुरस्कार र दण्डको निति अनुरूप यस २०७७।०७८ मा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने पदाधिकारी, कर्मचारी एव कर्मचारीलाइ सम्मान गरीएको छ ।

### ७. समग्र अवस्थाको विवरण

सि.नं	विवरण	अवस्था
१	जनशक्ति व्यवस्थापन	क. जम्मा स्वीकृत दरवन्दी: ९५ पदपूर्ति: ८२ रिक्त: १३ ख. कर्मचारी समायोजन पश्चात O & M सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन स्वीकृत भए/नभएको : <b>नभएको</b>
२	प्रशासकीय भवन र पहुँच	क. प्रमुख प्रशासकीय भवन: वनेको वा भएको /नवनेको वा नभएको : बनेको ख. आफ्नै वडा कार्यालय: भएको वडा संख्या : <u>७</u> नभएको वडा संख्या <u>१</u> ग. वडा केन्द्रसम्म सडक पुगेको वडाको संख्या : ८ नपुगेको वडा संख्या : ०
३	कानून निर्माणको अवस्था	क. ऐनको संख्या: : २५ ख. नियमावलीको संख्या: ४ ग. कार्यविधि/मापदण्ड/निर्देशिकाको संख्या: ३०
४	विभिन्न योजना तथा दस्तावेज निर्माणको अवस्था	क. आवधिक योजना: बनेको/नवनेको (बनेको भए: प्रथम/दोश्रो) : <b>पहिलो बनेको</b> ख. वार्षिक बजेटसँगै तोकिएको ढाँचा अनुरूप मध्यमकालिन खर्च संरचना: बनेको/नवनेको : <b>नबनेको</b> ग. स्थानीय तहको वस्तुस्थिति विवरण: बनेको/नवनेको : <b>बनेको र डिजिटल प्रोफाइल समेत रहेको</b> घ. भूउपयोग योजना: बनेको/नवनेको । : <b>बनेको ।</b> ङ. स्थानीय भवन निर्माण मापदण्ड: बनेको/नवनेको । : <b>नभएको ।</b>

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

		<p>च. राजस्व सुधार कार्ययोजना: बनेको/नवनेको : <u>बनेको</u> ।</p> <p>छ. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली: बनेको/नवनेको । : <u>बनेको</u> ।</p>
--	--	---

<u>सि.नं</u>	<u>विवरण</u>	<u>अवस्था</u>
५	स्थानीय तहको मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीको प्रयोग	<p>क. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क : ५९.७५ (गुणस्तर परीक्षण पश्चात : ५९.७५ )</p> <p>ख. स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क : ५७.५</p> <p>ग. मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहको प्रगति अनुगमन प्रणालीमा विवरण प्रविष्टी: भएको/नभएको : अंशिक रूपमा प्रविष्टि भएको</p>
७	न्यायिक समिति सम्बन्धी	<p>क. दर्ता भएका उजुरी/गुनासो संख्या: ५३</p> <p>ख. कारवाही वा फछ्यौट भएका उजुरी संख्या: ११</p> <p>ग. कारवाही वा फछ्यौट भएका मध्ये पुनरावेदनमा गएका संख्या: ०</p>
८	वेरुजु सम्बन्धी	<p>क. आ.व. २०८०/८१ सम्मको कायम कुल वेरुजु रकम : रु. १२,६७,७०,४२७ ( ०८०।८१ सम्म र ०८१।०८२ को लेखा परीक्षण नभएको)</p> <p>ख. आ.व. २०८०/८१ मा फछ्यौट भएको वेरुजु रकम : रु. २४,०३०००।-</p> <p>ग. आ.व. २०८०/८१ मा फछ्यौट गर्नुपर्ने कुल वेरुजु रकम (रु. हजारमा) : १३,३६,५७,४२७। (०८१।०८२ को लेखा परीक्षण नभएको)</p>

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

९	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन	<p>क. दमकल सेवाको उपलब्धता : कपिलवस्तु नगरपालिका सँग सहकार्य गरेको ।</p> <p>ख. फोहोर प्रशोधन केन्द्र: नभएको ।</p> <p>ग. स्यानीटरी ल्याण्डफिल साईट: नभएको ।</p>
सि.नं	विवरण	अवस्था
१०	सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहिता	<p>क. अनलाईन मार्फत प्रदान गरिएको सेवाको संख्या: ४ (मैट्रिक सिस्टम घर नम्बर कायम गरेको, CCTV Camera विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय तथा मर्यादपुर भारत सिमानामा जडान गरेको, घटनादर्ता, सामाजिक सुरक्षा अनलाइन सेवा, वित्तीय व्यवस्थापन, राजश्व व्यवस्थापन समेत अनलाइन सेवामा आवद्ध गरेको, स्वास्थ्य तर्फ eHMIS, eLMIS जस्ता Tool प्रयोग भइरहेको र जिन्सी व्यवस्थापनमा PAMS लागु गरेको आदि)</p> <p>ख. नागरिक वडापत्र: डिजिटल नागरिक वडापत्र लागु भएको</p> <p>ग. सूचना अधिकारी: तोकेको ।</p> <p>घ. गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणको लागि कानूनी व्यवस्था: भएको ।</p> <p>ड. निगरानी निकाय तथा कार्यालयमा प्राप्त उजुरी/गुनासो संख्या : २८ फछ्यौट संख्या: २६</p>

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

११	अभियानमूलक कार्यक्रम	<p>क. बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको वडाको संख्या: हाल सम्म कुनै पनि वडा बालमैत्री घोषणा भएको र बालमैत्री घोषणाको कार्य अगाडी बढेको ।</p> <p>ख. पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएको वडाको संख्या: ०</p> <p>ग. बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको वडाको संख्या:०</p>
----	----------------------	--

ख. मुख्य उपलब्धीहरू

सि. नं	सूचक	वेसलाईन (आ.व. २०८०/८१ सम्मको अवस्था)	आ.व. २०८१/८२ को प्रगति	आ.व. २०८१/८२ को सम्मको अवस्था
१	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (कालोपत्रे) कि.मी.	४.७८ कि मि	७६४ मि.	५.५४७ कि.मि.
२	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (खण्डस्मित/पि.सि.सि/आर.सि.सि ढलान) कि.मी.	१०.६३ कि मि	४.२२८ कि. मि	१४.८५८ कि.मि.
३	स्थानीय तह भित्र निर्मित स्थानीय सडक (धुले) कि.मी.	१३.७६ कि.मि.	११.४ कि.मि.	२५.१६ कि.मि.
४	स्थानीय सडक पुल निर्माण (संख्या)	०	०	०
५	झोलुङ्गे पुल निर्माण (संख्या)	०	०	०
६	सिंचाई कुलो निर्माण (कि.मी.)	०	०	०
७	सिंचाई सुविधा पुगेको जमिनको क्षेत्रफल (हेक्टर)	१९१०	६०	१९७०

आ.ब. ०८१/०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

८	स्थानीय तहमा दर्ता/सूचीकृत भएका उद्योग/फार्मको संख्या	१६४	९	१७३
९	सामुदायिक विद्यालयको (माथिल्लो तहमा भर्ना हुन योग्य हुनेगरी) SEE उत्तिर्ण दर	६१(नियमित तथा ग्रेड वृद्धि )	४२.३१(नियमित)	
१०	आधारभूत तहको खानेपानी पुगेको घरधुरी प्रतिशत	९५%	९६%	
११	आधारभूत तहको सरसफाई पुगेको घरधुरी प्रतिशत	१५%	२० %	
१२	रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत वेरोजगारको संख्या	२१६१	५३७	२६९८

ग. स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमको विवरण :

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८१/८२ को योजना संख्या
१.	५० लाख भन्दा बढी बजेटको आयोजना	४ वटा
२.	२५+ देखि ५० लाखसम्मको आयोजना	० वटा
३.	५+ देखि २५ लाखसम्मको योजना	३१ वटा
४.	५ लाखसम्म बजेटको आयोजना	९८
	जम्मा	१३३

घ. योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि :

क्र.सं.	बिबरण	आ.व. २०८१/८२ को योजना संख्या
१.	उपभोक्ता समिति मार्फत	९०
२.<	निर्माण व्यवसायी मार्फत	४३
३.	अन्य	
	जम्मा	१३३

ड. बहुबर्षिय आयोजना तथा कार्यक्रम :

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

क्र.स.	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	कार्यान्वयन अवधि	कुल लागत	लागत साझेदारी			हाल कार्यान्वयनको अवस्था
				संघ	प्रदेश	स्थानीय	
१	पोखरभिटवा लोहरौली देखि सोनवर्सी सम्म सडक कालोपत्रे	०८०-०८१ देखि ०८१-०८२	३,२५,०६,६२३.९८	१,६७,५३,३१२		१,६७,५३,३१२	निर्माधिन रहेको
२	यशोधरा रिङ्ग रोड	०८०-०८१ देखि ०८२-०८३	३,७५,४७,४८८.२७		१,८७,७३,७४४.१	१,८७,७३,७४४.१	निर्माधिन रहेको
३	यशोधरा आधारभूत अस्पताल	०७८-०७९ देखि ०८०-०८१	१३,५४,९९,४३२.३२	१३,५४,९९,४३२.३२			निर्माधिन रहेको

क्र स	आयोजना तथा कार्यक्रम	कार्यान्वयन शुरु भएको बर्ष	हालको अवस्था	जम्मा लागत र स्रोत उल्लेख गर्ने
१	यशोधरा आधारभूत १५ शैया अस्पताल	२०७८ साल	निर्माणाधिन	१३,५४,९९,४३२.३२ र स्रोत संघिय सरकार

९. सामाजिका तर्फको अवस्था :

क्र.स.	जातजाति	संख्या	प्रतिशत
१	मुस्लिम	११८७३	२६.४४ %

आ.ब. ०८१।०८२ को बर्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

२	यादव	५७६०	१२.८२ %
३	पासवान / पासी	३३०२	७.३५ %
४	चमार / हरिजन / राम	२८४५	६.३३ %
५	ब्राहमण तराई	२३४४	५.२२ %
६	कुर्मी	२२५८	५.०२ %
७	लल्लाह	१२३४	२.७४ %
८	कववार	१२१३	२.७० %

क्र.स.	जातजाति	संख्या	प्रतिशत
९	तेली	११०४	२.४५ %
१०	धोबी	१००६	२.२४ %
११	बढई	९१२	२.०३ %
१२	नाउँ / ठाकुर	७८७	१.७५ %
१३	केवट	७५४	१.६९ %
१४	बनिया	६२९	१.४० %

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

१५	कोहार	६२८	१.४० %
१६	कोरी	६२२	१.२२ %
१७	बारी	५०१	१.११ %
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	स्वीकृत बजेट	खर्च रकम
१	छुवाछुत, घरेलु हिंसा, अन्धविश्वास र लैंगिक विभेद सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रम	१,००,०००।-	९१,५७५।-
२	समुदाय स्तरीय स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	२,००,०००।-	१,६४,५००।-
३	जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीलाई टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	१,००,०००।-	९९,५५५।-
४	समुदाय स्तरीय टोल विकास संस्था सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	२,००,०००।-	१,७८,८००।-

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

५	लागू औषध दुव्यसन न्यूनिकरण सम्बन्धि सचेतनामूलक कार्यक्रम	१,००,०००।-	९९,५००।-
६	दलित, अल्पसंख्यक महिलालाई पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रम	१,००,०००।-	९९,५००।-
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	स्वीकृत बजेट	खर्च रकम
७	महिला तथा किशोरीलाई महिनावारी स्वच्छता सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम	१,००,०००।-	१,००,०००।-
८	मुस्लिम महिलालाई पूर्ण सरसफाई सम्बन्धि कार्यक्रम	१,००,०००।-	९९,५००।-
९	बाल विबाह न्यूनिकरण सम्बन्धि सडक नाटक कार्यक्रम	२,००,०००।-	१,९९,०००।-
१०	सांकेतिक भाषा तालिम	२,००,०००।-	१,९२,०००।-
११	समुदाय स्तरीय अपाङ्गता परिचयपत्र सम्बन्धि सचेतनामूलक कार्यक्रम	१,००,०००।-	९९,५००।-
१२	दिवस तथा अभियान कार्यक्रम	१,५०,०००।-	६८,२००।-

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

१३	अपाङ्गता प्रोफाइल निर्माण सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी	१,००,०००।-	९९,५००।-
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	स्वीकृत बजेट	खर्च रकम
१४	लैससास नीति तर्जुमा सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी	१,००,०००।-	९९,५००।-
१५	युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम	२,५०,०००।-	२,४८,२५०।-
१६	संघ संस्था पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	१,००,०००।-	१,००,०००।-
१७	अपाङ्गता समन्वय समिति बैठक तथा अनुगमन व्यवस्थापन	१,५०,०००।-	१,१०,०००।-
१८	सामाजिक विकास समिति र कार्यान्वयन समितिको बैठक व्यवस्थापन	१,००,०००।-	१,००,०००।-
१९	सामाजिक विकास तर्फ विविध	१,००,०००।-	२५,०००।-
	जम्मा:	२५,००,०००।-	२२,७०,८८०।-
क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	स्वीकृत बजेट	खर्च रकम
१	मुस्लिम तथा दलित महिलालाई सरसफाई सम्बन्धी	२,५०,०००।-	२,४९,१००।-

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

	सचेतनामूलक कार्यक्रम		
२	महिला नेतृत्व विकास सम्बन्धि तालिम	३,००,०००।-	२,९४,०००।-
३	मुस्लिम महिलालाई सशक्तिकरण तालिम	३,००,०००।-	२,९६,२५०।-
४	ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम	१,००,०००।-	९९,५००।-
५	मुस्लिम तथा दलित महिलालाई कुपोषित बालबालिकाको विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम	१,३०,०००।-	१,२९,०००।-
६	महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	३,००,०००।-	२,९७,०००।-
७	दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम	२,००,०००।-	२,००,०००।-
	जम्मा:	१५,८०,०००।-	१५,६४,८५०।-

९.१ अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण विवरण :

क्र.स.	बैठक मिति	क वर्ग	ख वर्ग	ग वर्ग	घ वर्ग	जम्मा
१	२०८१।०४।११	३	-	१	२	६
२	२०८१।०५।१९	१	१०	२	-	१३
३	२०८१।०६।१६	२	२	-	२	६

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

४	२०८१।०८।२८	१	-	-	-	१
५	२०८१।०९।२४	-	१	१	-	२
६	२०८१।१०।२९	-	२	-	-	२
७	२०८१।११।२८	-	२	-	-	२
८	२०८२।०२।०८	१	-	-	-	१
९	२०८२।०३।१७	-	२	१	-	३
	जम्मा:	८	१९	५	४	३६

१०. विपद व्यवस्थापन तर्फ :

क्र.स.	खर्च विवरण	रकम रू.	कैफियत
१	जर्ना दाउरा खरिद	३,५४,०००।	वन कार्यालयलाई भुक्तानी
२	तत्काल राहत वितरण	२,५२,७८०।	सप्लार्यसलाई भुक्तानी
३	नगद राहत वितरण	५,७३,२२२।	पिडितको खाता मार्फत भुक्तानी
४	रकमान्तर रकम	५,००,०००।	गाउँ सभाको निर्णय अनुसार
	जम्मा खर्च रू.	१६,८०,००२।	

११. कृषि तर्फ प्रगति :

क। प्रमुख वालीहरूको क्षेत्रफल र उत्पादन

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

सि. न.	वाली	क्षेत्रफल हे.	उत्पादन मे. टन	उत्पादकत्व	कैफियत
१	धान	६३२५	२२१३७.५	३.५ प्रति मे.टन/हे.	
२	तोरी	२५०			
३	गहुँ	५८४०	२१६०८	३.७ प्रति मे.टन/हे.	
४	मसुरो	२०			
५	खेसरी	-			
६	आप	६०			
७	लिची	५			
८	तरकारी	१५०	२२५०	१५ प्रति मे.टन/हे.	
	जम्मा				

ख. आ .व . २०८१/८२ मा प्राप्त भएका मलखादको विवरण

मलखाद	आवश्यक मलको परिमाण (मे.टन)	आ ब २०८१/८२ को वितरण मलको परिमाण (मे.टन)		
		कृ.सा.कं.लि.	साल्ट ट्रे.	जम्मा

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

यूरिया		४३९.२२	२.८०७	४४२.०२७
डिएपि		२७५.७१९	१.४७	२७७.१८९
पोटास		-	०.००८	०.००८

ग। आमा कृषि विकास शाखाबाट भएका उपलब्धिहरु ब.२०८१।०८२.

क्र.स	कार्यक्रम	स्वीकृत बजेट रकम रु	खर्च बजेट रकम रु	भौतिक प्रगति	बितीय प्रगति	लाभा न्वित कृषक हरु	कैफियत
१	गहुँ बाली प्रदर्शन कार्यक्रम	४८००००।	३४५८५६।	१००%	७२%	५६	
२	तोरी बाली प्रदर्शन कार्यक्रम	२५००००।	४६६१८।	१००%	१९%	४२	
३	बसन्ते मौसममा तरकारीको बिउ वितरण(मिनिकिट)	४२५०००।	३८५१४०।	१००%	९१%	२३०	

४	हिउँदे मौसममा तरकारीको बिउ वितरण(मिनिकिट)	४५००००।	२९२३३८।	१००%	६५%	२३५	
५	माटोको उर्बरा शक्ति संरक्षणकालागि पोषकत्व वितरण कार्यक्रम	५०००००।	४३२४००।	१००%	८६%	१७५	
६	प्रथम चौमासिकमा आकशिमक बाली संरक्षण तर्फ विषाधी वितरण कार्यक्रम	४५००००।	३५८२३३।	१००%	८०%	३२५	
क्र.स	कार्यक्रम	स्वीकृत बजेट रकम रु	खर्च बजेट रकम रु	भौतिक प्रगति	बितीय प्रगति	लाभा न्वित कृषकह रु	कैफियत
७	प्रथम चौमासिकमा आकशिमक बाली संरक्षण तर्फ विषाधी वितरण कार्यक्रम	४५००००।	३५८२३३।	१००%	८०%	३७५	
८	धान बाली प्रदर्शन कार्यक्रम	४८००००।	४००६०८।	१००%	८३%	४६	
९	च्याउ बिउ बितरण कार्यक्रम	१०००००।	१०००००।	१००%	१००%	३५०	

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

१०	ब्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने कृषकहरुलाई कृषि समाग्रीमा सहयोग कार्यक्रम	४०००००।	३५७१५०।	१००%	८९%	५१	
११	कृषि मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम	५००००।	५००००।	१००%	१००%	५८	
१२	कृषकहरुलाई जिंक बितरण कार्यक्रम	४८००००।	४२८९७२।	१००%	८९%	७३५	
१३	धान दिवस कार्यक्रम	१०००००।	८९११३।	१००%	८९%	१३५	
क्र.स	कार्यक्रम	स्वीकृत बजेट रकम रु	खर्च बजेट रकम रु	भौतिक प्रगति	बितीय प्रगति	लाभा न्वित कृषकहरु	कैफियत
१४	कृषि उत्पादनमा बृद्धिका लागि स्प्रेयर टकी खरिद तथा बितरण कार्यक्रम	९०००००।	७३३७४८।	१००%	८९%	२१९	
१५	साना सिंचाई कार्यक्रम अन्तरगत बोरिड र बिधुत मिटर जडान गर्ने कृषकहरुलाई ८५ प्रतिशत अनुदानमा बिधुतीय मोटर बितरण कार्यक्रम	१००००००।	८८०२६६	९२%	८८%	४७	
१६	कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा पम्पसेट बितरण कार्यक्रम	८०००००।	७७५०००।	९७%	९७%	३१	
१७	गत आ.व.२०८०।०८१ मा वितरण भएको स्प्रे टंकीको बाकी रकम भुक्तानी	५४००००	५४००००	१००	१००	४१७	आ.ब.२०८० ।८१मा

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

क्र.स	कार्यक्रम	स्वीकृत बजेट रकम रु	खर्च बजेट रकम रु	भौतिक प्रगति	बितीय प्रगति	लाभा न्वित कृषकहरू	फर्मलाई भु.अ. कैफियत
१८	ओल(कान) प्रदर्शन	९५०००	००	००	००	००	
१९	बाली उपचार शिविर	२०००००	००	००	००	००	
२०	माटो परिक्षण शिविर	६००००	००	००	००	००	
	जम्मा						

११. यशोधरा गाउँपालिका अन्तरगत विभिन्न शाखाबाट सम्पादन हुने योजना तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त प्रगति

क. रोजगार तर्फ

क्र.स.	योजनाको नाम	आयोजना स्थल	वडा नं	लागत अनुमानको बजेट	खर्च भएको रकम
१	वडा नं।२ को विभिन्न कुलो तथा सडक मर्मत	बिचाली भडेहर	२	२२०४५८.०६	२०५६७०.५२
२	गनेशपुर पूर्व जाने कुलो हुदै राघबेन्द्र स्कुल देखि बजरंगी	बिचाली भडेहर	२	१३३५९९.००	१३१७४९.९७. ००

	मिश्राको खेत सम्मा कुलो मर्मत				
३	छेदी मियाको फारम देखि कोवरी सम्म कुलो मर्मत	बिचाली भडेहर	२	१०२९६३.६३	१००५२०.६४
४	तिलाक राम कोहार को खेत देखी अब्दुल रहमानको खेत सम्मा कुलो मर्मत	बिचली भडेहर	२	१६८४८५.९४	१६२००३.२६
५	सोडवा सिमना बाद मर्मत	बिचली भडेहर	२	१०२०६९.६४	९९६४२.५९
६	हरदेवा गाँउको पिश्चम मूल सडक देखि ढेंग सम्मा कुलो मर्मत	हरदेवा	३	१७८८५५.६६	१६५८७६.५२
७	मेन नहर देखि नेटुहवा सम्मा कुलो मर्मत	हरदेवा	३	८४९४६.००	८१०९४.५९
८	पुर्निहवा गाँउको उत्तर स्कुलको पोखरी मर्मत	पुर्निहवा	६	३८९१२२.२३	३५८८०१.००
९	पुर्निहवा गाँउको दक्षिण मेन रोड को गडहा देखि गोदनहीया सम्मा कुलो मर्मत र पुर्निहवा गाँउको को दक्षिण मेन रोड देखि चिपटी बन्धा सम्मा कुलो मर्मत ईन्द्रदेव बढईको खेत देखि कुलो सम्मा कुलो मर्मत	पुर्निहवा	६	२९२४४८.२१	२६३११५.२१
१०	पुर्निहवा जमुवार नदी देखि आधारभूत विद्यालय सम्मा कुलो मर्मत	पुर्निहवा	६	७८७३४.३४	७४९४९.०४

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

ख. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा तर्फ :

यशोधरा गाउँपालिकाको शैक्षिक सत्र २०८१ को गाउँपालिका स्तरिय कक्षा-०८ परिक्षाको बार्षिक नतिजा

क्र सं	विद्यालयको नाम	जि.पि.ए अनुसार जम्मा								सहभागी प्रति विद्यार्थी शत	
		3.6-4.0	3.2-3.6	2.8-3.2	2.4-2.8	2.0-2.4	1.6-2.0	0.0-1.6	ग्रेडेड जम्मा		
१	श्री कृष्ण धार्मिक मा. वि.	0	0	3	10	0	0	38	13	५१	25.49
२	श्री अनिरुद्ध पब्लिक मा. वि.	0	11	31	18	0	0	42	60	१०२	58.82
३	श्री पशुपति शिक्षा मन्दिर आ.वि.	0	0	7	3	0	0	8	10	१८	55.56
४	श्री राघवेन्द्र आ.वि.	0	0	1	6	0	0	5	7	१२	58.33
५	श्री बासुदेव जनता मा.वि.	0	3	6	3	0	0	53	12	६५	18.46
६	श्री आधारभूत विद्यालय पुनिर्हवा	0	0	6	11	1	0	8	18	२६	69.23
७	श्री राष्ट्रिय मा.वि .	0	4	6	4	0	0	21	14	३५	40.00
८	श्री जगन्नाथ मा.वि.	0	1	24	6	0	0	13	31	४४	70.45
९	श्री पिपुल केयर एकेडमी मा.वि.	7	10	3	0	0	0	0	20	२०	100.00
१०	श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि.	0	0	1	4	0	0	53	5	५८	8.62
	जम्मा	7	29	88	65	1	0	241	190	४३१	44.08

क.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम	विनियोजन	खर्च	वित्तिय खर्च (%)	सम्पादन भएका मुख्य क्रियाकलाप
८०५४९५०२५११ संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान)					रु हजारमा
१	<u>आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)</u>	५,५१,९०	४,७४,६६	86.00	शिक्षक तलब निकासा
२	<u>माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान</u>	४६,२४	२२,४२	48.49	शिक्षक तलब निकासा
३	<u>माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)</u>	१,१२,९३	९९,००	87.67	शिक्षक तलब निकासा

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

४	<a href="#">विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान</a>	५७,३४	५२,३३	91.26	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ कक्षा १-३ विद्यार्थीको लागि गणित सिप सिकाई सामाग्री वितरण ।</li> <li>✓ शिक्षक दरबन्दी तथा शिक्षक अनुदान प्राप्त नगरेका सामुदायिक विद्यालयलाई एकमुष्ठ अनुदान</li> </ul>
५	<a href="#">शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण</a>	९,४७	२,७९	28.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ कक्षा ८ को परीक्षा संचालन तथा प्रमाणिकरण</li> <li>✓ आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयका IT शिक्षकहरूलाई तालिम संचालन</li> </ul>
६	<a href="#">शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)</a>	५६,२५	३९,००	69.33	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ परम्परागत विद्यालयलाई अनुदान</li> <li>✓ सामुदायिक सिकाई केन्द्र संचालन अनुदान</li> </ul>
७	<a href="#">विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका (कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत) विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति</a>	२,९९	२,६४	88.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ छात्रवृत्ति वितरण</li> </ul>

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

८	<a href="#">सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)</a>	१५,९७	११,६६	73.01	✓ कक्षा १-५ का दलित,छात्रार अपांग विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती वितरण
९	<a href="#">सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान (स्थानीय विषय/मातृभाषाको समेत)</a>	६६,९४	४१,६५	62.22	✓ कक्षा १-१२ का धार्मिक तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीकोलागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक बापतको रकम निकास
१०	<a href="#">तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान</a>	२,०७,९०	४६,६५	22.44	✓ कक्षा बाल विकास देखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको दिवा खाजा बापतको रकम निकास
११	<a href="#">विपद्का समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि सिकाइ आपुरण तथा द्रुत सिकाइ योजना (ReAL) कार्यान्वयन</a>	४,००	०	0.00	

१२	<u>प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ समाग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाइ अनुदान</u>	४१,०८	३१,७४	77.26	✓ प्रति विद्यार्थीका आधारमा बुक कर्नर, पोर्टफोलियो निर्माण , निरन्तर मुल्यांकनको लागि रकम निकास
१३	<u>प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान</u>	१,००,५२	८४,७६	84.32	✓ तलब निकास
१४	<u>विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान</u>	१७,७५	१५,३८	८७.६४	✓ <u>विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान निकास (मसालन्द खर्च) ल्याब व्यवस्थापन</u>

१५	<u>सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको लागि निशुल्क सेनेटरि प्याड वितरण</u>	१३,३१	०	0.00
कुल जम्मा		१३,०३,५९	९,२४,६८	७०.९३

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको विनियोजन नाम	खर्च रकम	खर्च रकम	वित्तीय खर्च (%)	क्रियाकलापहरु
८०५४९५०२१०१ यशोधरा गाउँपालिका					(रु हजारमा )
१	<u>माध्यमिक, निम्न माध्यमिक, प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत स्वयसेवक शिक्षक, बालविकास सहजकर्ता, कार्यालय सहयोग, विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा पोषाक</u>	१,६७,००	१,६५,९५	९९.३७	✓ तलब निकास
२	<u>नि मा वि तह गाउँपालिका अनुदान कोटा ५</u>	१,९५	०	०.	कोटा वितरण गरिएको परिक्षा संचालन गर्न बाँकि
३	<u>बालविकास कोटा अनुदान ४</u>	१,२८	०	०.	

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

४	<u>स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना व्यवस्थापन खर्च</u>	५,००	१,९६	३९.२	✓ करार शिक्षक परिक्षा संचालन तथा नियुक्ति
५	<u>आधारभूत तहमा कार्यरत कम्प्युटर शिक्षक ,1 जना विद्यालय सहयोगी र १ जना निमावी अनुदानतहमा कार्यरत शिक्षकको पारिश्रमिक</u>	१३,००	१०,७८	८२.९२	✓ तलब निकास
६	<u>राष्ट्रपति रनिग शिल्ड प्रतियोगिताका लागि थप बजेट र गाउँपालिका अध्यक्ष बाट संबोधन चालु खर्च शिर्षक</u>	५,००	४,८२	९६.४	✓ माध्यमिक स्तरिय राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता कार्यक्रम संचालन तथा आधारभूत विद्यालयलाई पनि समावेश गरिएको
७	<u>गापा अध्यक्ष क्रिकेट प्रतियोगिता</u>	७,००	६,५५	९३.५७	✓ गा।पा। अध्यक्ष क्रिकेट कप प्रतियोगिता संचालन
८	<u>स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण</u>	३,५०	३,४८	९९.४३	✓ कक्षा १-८ को स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

९	<a href="#">शिक्षकको पेशागत तथा क्षमता विकास</a>	६,५०	६,४७	९९.५४	✓ बाल विकास सहजकर्ता तथा कक्षा १-३ मा कार्यरत १/१ जना शिक्षकलाई तालिम संचालन
१०	<a href="#">विद्यालयको शैक्षिक सत्र २०८२ को शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण</a>	१,००	७२	७२.	✓ यस गा।पा।को शैक्षिक सत्र २०८२ को शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण तथा वितरण
११	<a href="#">पूर्ण साक्षरताको दिगोपना</a>	९,००	६,९९	७७.६७	✓ विद्यालय नगएका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरि पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम संचालन
१२	<a href="#">गा पा को शैक्षिक योजना निर्माण</a>	४,००	०	०.	✓ शैक्षिक योजनाको ड्राफ्ट निर्माण
१३	गाउपालिका अध्यक्षबाट संचालन हुने चालु कार्यक्रम बाट गा पा स्तरिय कक्षा ८ को परिक्षा संचालनको लागि थप रकम	१,५०	१,५०	१००.	✓ कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षा संचालन
१४	गुणस्तरिय शिक्षाको लागि भिडियो documentry निर्माण	५,००	४,९९	९९।८	✓ शिक्षा सचेतिकरणको लागि भिडियो निर्माण

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

	जम्मा	२,३०,७३	२,१४,२१	९२।८७	

ग. भौतिकपूर्वाधार तर्फ प्रगति :

सि.न.	योजना/कार्यक्रमको नाम	वडा न.	अनुदान रकम रु.	कन्टेन्जेसी रकम रु.	बजेट	सम्पन्न खुद भुक्तानी रकम.	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति
1	स्वास्थ्य चौकीको अधुरो वाउन्ड्रीवाल तथा गेट निर्माण	4	679000	21000	700000	666194.46	95.17	34.4
2	सिहोखोरको समय माई स्थानमा अधुरो भवन निर्माण	8	291000	9000	300000	288782.19	96.26	1
3	आधारभुत बिद्दालय पुर्निहवा निर्माण भएको बाउन्ड्रीमा प्लाष्टर	1	97000	3000	100000	96926.67	96.93	66
4	भैसहिया गाउँमा निर्माणाधिन अधुरो राम जानकी मन्दिर र शिव मन्दिर निर्माण	6	97000	3000	100000	96460.45	96.46	1
5	परसोहिया मेन सडक देखि सन्तोषीको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान	4	116400	3600	120000	111879.56	93.23	27.3
6	बैदौली बिद्यालय भित्र रहेको कालीमाई स्थानमा टायल तथा गेट निर्माण	5	145500	4500	150000	145229.81	96.82	1
7	फैजुल्लाह तेलीको घर देखि दिपक पाठकको खेत सम्म सडक पि.सि.सि. ढलान बैदौली	5	873000	27000	900000	791788.46	87.98	88
8	यशोधरा ५ बैदौली जामा मस्जिद मर्मत सुधार/जामा मस्जिदमा टायल जडान तथा रंगरोगन बैदौली	5	970000	30000	1000000	969448.92	96.94	1

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

9	वडा न ४ अम्लोन्हा गाउदेखि उत्तर तर्फ जाने सडकमा पि.सि.सि. ढलान निर्माण	4	485000	15000	500000	484105.99	96.82	94.2
10	वडा न ४ अम्लोन्हा चौरहामा शिव मन्दिर निर्माण	4	485000	15000	500000	398446.12	79.69	1
11	बिचली भडेहर बर्कतुल्लाको घर देखि हाजिरा खातुनको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान वडा न.२	2	485000	15000	500000	415326.19	83.07	116
12	वडा न ६ रमवापुरमा अधुरो दुर्गा मन्दिर निर्माण	6	194000	6000	200000	193999.99	97	1
13	सुलतनवापुर मदरसा मर्मत तथा प्लाष्टर	7	194000	6000	200000	192907.05	96.45	1
14	महेश मालीको घर अगाडी ईनार मर्मत	4	58200	1800	60000	56689.23	94.48	1
15	बिचली भडेहर गाउँको पुर्ब मेन रोड देखि मनौवरको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान	2	388000	12000	400000	385955.15	96.49	91
16	पोखरभिटवा मदरसाको प्लास्टर तथा रंगरोगन	4	388000	12000	400000	381089.49	95.27	1
17	परसोहिया मदरसा देखि बगेदुको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान	4	485000	15000	500000	481580.25	96.32	55
18	पश्चिम भडेहर कन्सराम यादवको घर देखि मे कुलो सम्म नाली निर्माण	2	533500	16500	550000	532866.27	96.88	91
19	बिचली भडेहर गाउँ भित्र मेन सडक देखि अब्दुल समादको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान	2	194000	6000	200000	192325.22	96.16	41
20	गणेशपुर गाउँ देखि राघवेन्द्र बिद्यालय हुदै मेन सडक सम्म पि.सि.सि. ढलान	2	388000	12000	400000	387102.42	96.78	50.5
21	खदेरु मुसलमानको घर देखि दक्षिण तर्फ शेषको घर हुदै रफिक शेषको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान	8	388000	12000	400000	383545.77	95.89	23.5

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

22	अमलोन्हा गाउँ भित्र रहेको ईनार मर्मत	4	97000	3000	100000	87474.42	87.47	1
23	प्रहरी चौकी मर्यादपुर ब्यवस्थापन अनुदान	5	49985	0	49985	49604.23	99.21	1
24	तितिर्खा गाउँको दक्षिण विद्यालय जाने सडकमा पि.सि.सि. ढलान	1	388000	12000	400000	341142.35	85.29	32.5
25	तितिर्खा गाउँको अधुरो गौतम बुद्ध मन्दिर निर्माण	1	194000	6000	200000	192425.35	96.21	1
26	बिचली भडेहर मने सडक देखि रहिमको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान	2	116400	3600	120000	115636.95	96.36	15
27	भावपुर मेन सडक देखि मटालुको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान	2	388000	12000	400000	387452.13	96.86	74.7
28	ठुलो पकडी गंगाराम गुप्ताको घर देखि दक्षिण मेन सडक सम्म कृष्ण दुबेको घर देखि मतिउल्लाहको घर सम्म र प्रमोद धोबीको घर देखि दक्षिण मेन सडक सम्म गंगाराम बनियाको खेत देखि पूर्व पकडी चौरहा कल्भर्ट सम्म पक्की नाली निर्माण	1	291000	9000	300000	284423.43	94.81	132
29	मदरसा दारुल तालिम पकडीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण	1	485000	15000	500000	390710.62	78.14	1
30	वडा न ८ बासखोर समय माई अधुरो पि.सि.सि. सडकमा पि.सि.सि. ढलान	8	485000	15000	500000	484141.44	96.83	111
31	रजवापुर मस्जिदको किनारमा अधुरो मुसाफिर खाना निर्माण	1	194000	6000	200000	192115.7	96.06	1
32	सोनबर्सी बजरंगीको घर देखि नखराजको खेत सम्म मेन सडक देखि नन्दकिशोर पासीको घर सम्म केदारको घर देखि नया रोड सम्म र	2	485000	15000	500000	408724.83	81.74	55

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

	केशवको घर देखि झगरुको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान							
33	बासखोर गाउँ भित्र सडक पि.सि.सि.	8	485000	15000	500000	487634.7	97.53	47
34	पश्चिम भडेहरको चौतरा देखि मेन सडक सम्म सडक मर्मत	2	242500	7500	250000	242242.39	96.9	31
35	राम नगरा नरायण अधुरो मन्दिर निर्माण	5	194000	6000	200000	192685.65	96.34	1
36	सानो पकडी अधुरो बाल बिकास भवन निर्माण तथा माटो पटान	1	291000	9000	300000	289437.31	96.48	1
37	यशोधरा ३ बसन्तपुरमा समयमाई स्थान मर्मत सुधार	3	194000	6000	200000	192128.21	96.06	1
38	बिचली भडेहर गाउ देखि समयमाईको स्थान सम्म माटो ग्रेभल	2	388000	12000	400000	381406.62	95.35	455
39	बिचली भडेहरमा स्यालो ट्युबेल जडान	2	242500	7500	250000	141345.33	56.54	1
40	बासखोर काली मन्दिरमा टायल जडान	8	194000	6000	200000	196808.04	98.4	1
41	श्री ने रा मा बि मा रंगरोगन तथा माटोपटान	1	485000	15000	500000	437473.38	87.49	1
42	श्री अनिरुद्ध पब्लिक माध्यमिक बिद्यालयको भवनको स्तरउन्ती तथा मर्मत सुधार	5	1940000	60000	2000000	1923780.36	96.19	1
43	रंगपुर गाउँमा फेकुको घर देखि गाउँको पश्चिम सम्म सम्म पि.सि.सि. ढलान मर्मत	6	194000	6000	200000	181604.5	90.8	15
44	रंगपुर गाउँमा शिव शंकर जयसवालको घर देखि विन्दा	6	485000	15000	500000	472448.15	94.49	481

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

	कलवारको घर हुदै भारतीय सिमाना सम्म माटो ग्रेभल							
45	तितिर्खी गाउँको पश्चिम मेन रोड देखि जनप्रिय आ. वि. सम्म माटो ग्रेवल	1	194000	6000	200000	178022.29	89.01	180
46	वडा नं. १ तितिर्खी गाउँको पूर्व पोखरीको डिल मर्मत तथा पोखरीको डिलमा रहेको रुखमा चौतारी निर्माण	1	500000	900	500900	475622.6	95.12	251
47	तितिर्खी मेन रोड देखि उत्तर रुदल चौधरीको घर सम्म अधुरो पि.सि.सि. ढलान	1	150000	0	150000	142486.51	94.99	25.25
48	वडा नं.६ रंगपुर गाउँको पूर्व अर्जुन कलवारको मिल देखि पुल सम्म पक्की नाली निर्माण	6	970000	30000	1000000	961748.63	96.17	188.45
49	शासस्त्र प्रहरी बल डगरीलाई व्यवस्थापन सहयोग	3	30000	0	30000	28307.05	94.36	1
50	वडा नं. ५ रमनगरा गाउँको पूर्व तर्फ महसयि नालामा जोडने नालामा बेलहिया बाधको कल्भर्ट मर्मत र फाट जडान	5	485000	15000	500000	437342.66	87.47	7.8
51	शास्त्र प्रहरी डगरी व्यवस्थापन	7	50000	0	50000	49657.78	99.32	0
52	छाडागाई व्यवस्थापन गर्न अस्थायी गौशाला टहरा निर्माण	5	291000	9000	300000	288896.87	96.3	15
53	वडा नं. ७ मा सुल्तनवापुर ,कोपवा , मर्यादपुर सडक तथा गल्लीहरुको पि.सि.सि. ढलान	7	485000	15000	500000	456580.72	91.32	213
54	बिचली भडेहर मेन सडक देखि कबरस्तान सम्म माटो ग्रेभल	2	300700	9300	310000	298703.51	96.36	258

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

55	वडा नं २ बिचली भडेहर कबरस्तानमा भवन निर्माण	2	776000	24000	800000	774626.25	96.83	1
56	रंगपुर गाउँमा मुस्ताक धुनियाको घर देखि उमर मियाको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान	6	97000	3000	100000	93920.79	93.92	78
57	कोपवा सुल्तनवापुर नाली निर्माण	7	291000	9000	300000	229723.08	76.57	60
58	खोरिया गाउँमा राम प्रसाद मुराउको घर अगाडी डिप हैण्ड पम्प जडान	8	485000	15000	500000	298281.6	59.66	167
59	किशोर धोबीको घर देखि भिखीको घर हुदै केतार यादवको घर सम्म पि.सि.सि.ढलान	4	135800	4200	140000	135586.81	96.85	33.5
60	सुल्तनवापुर पिच रोड देखि कोपवा जाने सडक स्तरउन्नति	7	485000	15000	500000	439364.4	87.87	624
61	वडा नं.५ नसिबदार मियाको घर देखि मर्यादपुरपिच सम्मग्रेभल तथा स्तरउन्नति	5	485000	15000	500000	461509.15	92.3	450
62	इटवा मदरसा मर्मत तथा पलास्टर	7	194000	6000	200000	193235.23	96.62	13
63	ज्योति आ.वि. बासखोरमा बाउन्डीवाल निर्माण	8	485000	15000	500000	483523.66	96.7	78.6
64	यशोधरा ४ किसुन दयालको घर देखि विश्वनाथ पासीको घर सम्म पि.सि.सि . ढलान	4	194000	6000	200000	192918.5	96.46	36
65	श्री बासुदेव जनता माध्यमिक विधालय रंगपुरमा निर्माणाधीन रहेको शौचालय निर्माण र मैदानमा माटो पटान	6	266750	8250	275000	256040.86	93.11	1
66	सेमरी गाउँको पश्चिम बाँध देखि बाणगंगा नदि सम्म तथा गाउँको	7	242500	7500	250000	243215.34	97.29	235

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

	उत्तररक्षक इनार देखि दुलारे कोहारको घर सम्म माटो ग्रेभल							
67	वडा नं. ७ सुल्तनवापुरमा अधुरो दुर्गा मन्दिर निर्माण	7	485000	15000	500000	497071.12	99.41	1
68	यशोधरा २ बिचली भडेहर गाउँको दक्षिण तर्फ सडक माटो ग्रेभल	2	291000	9000	300000	229838.79	76.61	310
69	मुल नहर देखि सिहोखोर खोरिया गएको ड्रेनमा पानी रोक्ने वाल निर्माण	8	291000	9000	300000	268937.27	89.65	9.5
70	सिहोखोर मस्जिदमा टायल जडान तथा शौचालय निर्माण	8	485000	15000	500000	277097.08	55.42	1
71	खोरिया गाउँमा नाली निर्माण तथा पि.सि.सि. ढलान	8	873000	27000	900000	855252.04	95.03	185
72	मर्यादपुर पिन्टु पाठको घर देखि संजय गुप्ताको घर सम्म पि.सि.सि. ढलान	7	194000	6000	200000	155701.1	77.85	31.75
73	श्री कृष्ण धार्मिक माध्यमिक विधालयमा पर्खाल निर्माण	3	145500	4500	150000	145923.51	97.28	14
74	वडा नं ६ अन्तरगतका गाउँमा रहेका विभिन्न सडकहरुमा रहेको खाल्टो खुल्टी पुर्ने माटो पटान तथा ग्रेभल	6	203700	6300	210000	183176.64	87.23	340
75	कोपवा विधालयमा शौचालय व्यवस्थापन तथा आफिस मर्मत	7	194000	6000	200000	173722.07	86.86	2
76	सन्तराम चमारको घर देखि भोला चमारको घर सम्म सडक पि.सि.सि. मुडिला	5	72750	2250	75000	49496.67	66	16
77	सार्वजितको नम्बरी जग्गा देखि उदय नारायणको घर सम्म सडकको	5	194000	6000	200000	192667.11	96.33	57

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

	पश्चिम एक तर्फ पक्की नाली निर्माण मुडिला							
78	नमुना विधालय श्री राघुनाथ आ.वि. वडा नं १ मा तारवार इन्टरलाक रंगरोगन तथा गेट निर्माण	1	727500	22500	750000	723174.93	96.42	1
79	वडा नं ३ को पुरानो भवन मर्मत	3	97000	3000	100000	96906.91	96.91	1
80	आधारभूत विधालय पुर्निहवामा बाउन्डरीवाल निर्माण	6	291000	9000	300000	289414.35	96.47	28.7
81	जनता आधारभूत विधालय मुडिलामा शौचालय निर्माण तथा मर्मत	5	194000	6000	200000	180290.56	90.15	1
82	भावपुर अधुरो शिव मन्दिर निर्माण	2	145500	4500	150000	145248.71	96.83	1
83	वडा नं ५ नदवा गाउँमा नाली निर्माण	5	291000	9000	300000	287532.93	95.84	88
84	सुल्तनवापुर काली माइ र दिउहार बाबाको थान मर्मत	7	194000	6000	200000	194441.36	97.22	2
85	वडा भित्र रहेको विभिन्न इनार मर्मत तथा ढक्कन निर्माण	7	194000	6000	200000	89935.05	44.97	5
86	विभिन्न गल्ली बाटो मर्मत पि .सि.सि. ढलान बसन्तपुर पश्चिम	3	145500	4500	150000	143595.97	95.73	36
87	कोपवा पुलको दक्षिण उत्तर फाटक सम्म बाँध निर्माण	7	200000	0	200000	114284.8	57.14	197
88	वडा नं ३ पश्चिम बसन्तपुर मन्दिर देखि स्कुल सम्म पि . सि. सि. ढलान	3	485000	15000	500000	484291.58	96.86	137
89	यशोधरा ६ भैसहिया बस्ने श्रीराम तेलीको घर देखि बेचनको घर सम्म पि सि सि ढलान	6	242500	7500	250000	206658.45	82.66	55
90	लोहरौली गाउँको अधुरो दुर्गा मन्दिर निर्माण	3	242500	7500	250000	87444.1	34.98	1

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

1	वडा नं ४ हथिहवा चौराहाको मोहम्मद मुसलमानको घर र श्यामू यादवको घर देखि बहडिलवा जाने बाटोमा दुबै तर्फ पक्की नाली निर्माण	4			१००००००	८३०४९४	
2	वडा नं १ र वडा नं ७ मा सडक मर्मत	१ ७			१०००००	८५९८०।४८	96.26
3	दीन मोहम्मद फकीरको घर देखि थानेदारको घर सम्म सडक पि सि सि ढलान भगवानपुर	५			४५००००	६४६९९।५६	96.93
4	कृष्ण धार्मिक मा वि बसन्तपुर भवन निर्माण	३			५१९३५१७.४५	१०६५२४३।०५	96.46
5	सेमरी गाउँको उत्तर तर्फ ड्रेनमा सिचाईको लागि बाध तथा फाटक निर्माण	4			६०००००	३२४७०७.४२	93.23
6	गाउँपालिका भित्र मेन चोक चौराहामा सिमेन्ट बेन्च जडान	१ ८			५५००००	४३२६००.५६	96.82
7	वडा नं ४ महसङ्ग्रहण पार्क बरहमबाबा बागेश्वरी माई थान नजिकको सडकमा फलामको कल्भर्ट निर्माण	४			१००००००	९६२१२३.५६	87.98
8	वडा नं ५ अन्तरगत रहेको गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पछाडी रहेको जेनरेटरको लागि सेड	5			९०००००	७४३५५७.७९	96.94
9	बेल्सापुर गाउँ भित्र मेन सडकमा पि सि सि वा नाली निर्माण	4			१००००००	९२८४३४.८६	96.82
10	वडा ३ पश्चिम बसन्तपुर तिलोकी गिरीको गडहा देखि गणेश गिरीको घर सम्म पक्की नाली निर्माण	4			७०००००	४०६९६२.४९	79.69
11	वडा १ तितिर्खी स्वास्थ्य चौकी मर्मत सुधार	2			२५००००	२३७६४५.९३	83.07

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

12	राम स्वरूपको घर देखि उत्तर राम निवासको घर सम्म माटो ग्राभेल	6			८०००००	७९५४१५.९६	97
13	वडा नं ८ खोरिया गाउँको घिराउ पासीको घर पश्चिम बाणगंगा नदीले कटान गरेको स्थानमा माटो ग्राभेल	7			८०००००	७७५१२३.०५	96.45
14	मर्यादपुर प्रहरी चौकीमा प्रतिक्षालय निर्माण	4				१२४६४७.०७	94.48
15	मर्यादपुर प्रहरी चौकीमा भान्साकोठा निर्माण	2				१९४२८१.०८	96.49
16	तितिर्खी जमुवार सिचाई पुलको स्तरउन्नति	4			१००००००	७२६२७१.०९	95.27
17	वडा भित्रका विभिन्न गल्लीहरुमा इन्टर ब्लक जडान	4			२०००००	१८१६१४.९१	96.32
18	हरदेवा गाउँको बाकी गल्ली सडकमा इन्टर ब्लक जडान	2			४९९०००	४५५८७१.११	96.88
19	पेटहीको घर देखि मेन सडक सम्म पि सि सि ढलान र मेन सडक देखि मस्जिद सम्म पि सि सि ढलान	2			८०००००	४३८४८९.२७	96.16
20	वडा कार्यालय भवनमा सिडि घर निर्माण तथा मर्मत	2			४९९०००	१८४१२९.६१	96.78
21	यशोधरा ५ भगवानपुर देखि लोहरौली सम्म माटो ग्रावेल	8			४०००००	३३४९५८.५३	95.89
22	यशोधरा १ तितिर्खी खानेपानी विस्तार	4			६०००००	४८९५५९.४२	87.47
23	यशोधरा ७ इटवा सेमरी सडक पि सि सि ढलान	5			१००००००	७६९४९०.६८	99.21
24	सोमडीह गाउँमा घरभरन केवटको घर देखि तलिक राम कुर्मीको घर सम्म पि सि सि ढलान	1			५०००००	४६०१६९.९	85.29
25	पाटन गोसाईको घर देखि पुजारी चमारको घर सम्म पि सि सि ढलान सुठौली	1			३०००००	२९०२२८.३	96.21

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

26	महादेवको गोठ देखि बाइपास सम्मको सडक पि सि सि ढलान	2			४०००००	३८७४४४.४६	96.36
27	सुठौली भन्सार देखि गाउँ भित्र हुदै कालोपत्रे सडक सम्म सडक मर्मत	2			५०००००	४७९३३३.४६	96.86
28	वडा कार्यालयको भवनको छत मर्मत तथा रंगरोगन वडा न ५ बैदौली निर्माण	1			५०००००	४६३८८२.९१	94.81
29	दीन दयाल शर्माको घर देखि जगन्नाथ मिश्रको मिल सम्म वाटो ग्रेवल वडा नं ५ मुडिला निर्माण	1			१५००००	१४४६४६.३६	78.14
30	पिचरोड देखि पूर्व झगरहवा सिमाना सम्मको वाटो सडक स्तरउन्नति निर्माण	8			२०००००	१४१९३३.६५	96.83
31	वडा नं ५ मुडिलामा भोकई तेलीको घर देखि शिवकुमार यादवको घर सम्म पि सि सि ढलान र रामचन्द्र शर्माको घर देखि टुङ्गनाथ बढईको नालीमा ढक्कन निर्माण	1			७०००००	६४६२०५.४५	96.06
32	बसन्तपुर देखि भडेहर जाने वाटोमा भडेहर पश्चिम कल्भर्ट नजीक सडक मर्मत	2			५०००००	४७९९१४.३९	81.74
33	वडा नं ३ बसन्तपुर मेन रोड देखि दक्षिण सार्वजनिक खाल्डोमा रिटेनिड वाल निर्माण	8			५०००००	३८३४६७.४	97.53
34	वडा नं १ दरखसवा गाउँ देखि मेनरोड सम्म एक तर्फ पक्की नाली निर्माण	2			५०००००	४७५४४३.३९	96.9
35	पुर्निहवा झोलुङ्गे पुल यशोधरा तर्फ माटो पटान	5			७०००००	६३९५६८.०१	96.34
36	वडा नं ८ को अधुरो वडा कार्यालय भवन निर्माण	1			८५००००	७८९४०१.६	96.48
37	यशोधरा ४ समेरीको पूर्व पुल देखि नहर पश्चिम छेउ हुदै हथिहवा सम्म माटो ग्रेवल	3			५०००००	४९२७७२.६६	96.06
38	गाउँपालिका सभाहल व्यवस्थापन	2			१००००००	८९८१५५.८८	95.35

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन

1	कृष्ण धार्मिक मा वि बसन्तपुर भवन निर्माण	3		५१९३५१७.४५	१०६५२४३.०५	21
2	Titirkhi Xaxtwa Tall निर्माण	1		१०००००००	५२३७५५.	94
3	बसन्तपुर स्वास्थ्य चौकी अधुरो भवन निर्माण	३		१८०००००	१३१०१७०.९१	९९
४	Installation of Handpump	१५६		९०००००	७९४८५७.८२	९९
५	Bahdilwa Pitch Sadak Dekhi 1 No Wada Karyalay Samma Sadak Istarunnati	३		२००००००	१८,५७,२०७.३३	९६
६	मुडिला चौक देखि गाउँ सम्म सडक कालोपत्रे	५		१००००००	९७५८८२.८८	९९
७	इटवा बाँध देखि कोपवा नहर हुदै मर्यादपुर नहर सम्म सडक स्तरउन्नति	७		२००००००	१३१८९४९.२६	९६
८	वडा नं.६ को कार्यालय भवन निर्माण	६		७६६२९५६.०१	३५०८४८८.७१	५०
९	बाँसखोर गाउँको पश्चिम सिंहोखोर हुदै मधुनगरा जाने सडक स्तरउन्नोति	८		२००००००	१८६२०९७.६	96
10	१५ शैया आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण	5		१३५६९८०४२.३४	२६९,९४,६३३.५५	६६.४७
११	यशोधरा रिङ्करोड निर्माण मधुनगरा देखि सिंहोखोर	८		३७५४७४४८.८	४१५३५९६	४०
१२	यशोधरा रिङ्करोड निर्माण लोहरौली हुदै सोनवर्सी	४		३२५०६६२४	५१८३१९४.	४५

१९. केही झलकहरु :

आ.ब. ०८१।०८२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन





### अध्यक्ष कप प्रतियोगिता कार्यक्रम



## धन्यवाद